



Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Каргогорская КЭС", млн. рублей с НДС за II квартал 2017 год

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017 год]								Освоение ***				Причины отклонений	
			I кв. 2017г.		II кв. 2017г.		III кв. 2017г.		IV кв. 2017г.		Основы (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей с НДС		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей без НДС			Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода *
			план **	факт	план	факт	план	факт	план	факт	за отчетный квартал	за отчетный квартал	за отчетный квартал			
														млн. рублей		
	ВСЕГО	-3,294	0,00	0	0	0	0,076	3,6			0,076	0,000	0	-4,084	0,0%	
1	Технические перевооружение и реконструкция															
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,299	0,00	0	0	0	0	0	0,000	0,00	0,000	0,0	0	-0,560	0,0%	
1.1.1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района	-0,097	0,000	0	0	0	0	0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0%	
1.1.2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 в д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0,396	0,000	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	-0,560	0,0%	
2	Новое строительство	-3,593	3,6	0	0	0	0,076	3,6			0,076	0,076	0	-3,524	0,0%	
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	-3,593	3,6	0	0	0	0,076	3,6			0,076	0,076	0	-3,524		
2.2	Прочее новое строительство															
2.2.1	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)	-3,593	3,6	0	0	0	0,076	3,6			0,076	0,076	0	-3,524	0,0%	
Справочно:																
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																
1	Объект 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* В целях отчетности по году

** План согласно утвержденной инвестиционной программе

*** Накопленный процент за год

Примечание: для систем объектов с разделенным объектом на ПС, ВЛ и КЛ

**Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации
за 2 квар**

№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.			
		Всего	ПИР	СМР	обору- дова- ние и мате- риалы	про- чие	Всего	ПИР	СМР	обору- дова- ние и мате- риалы	про- чие	Всего	ПИР	СМР	обору- дова- ние и мате- риалы
	ВСЕГО,														
1	Техническое перевооружение и реконструкция														
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,56					0,000					-0,560			
1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0,00		0,00	0,00		0,0		0	0,0		0			
2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0,56		0,56			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,56	0,00	-0,56	0,00
1.2.	Создание систем противоавар- ийной и режимной автоматики														
1	Объект 1														
2	Объект 2														
1.3.	Создание систем телемеханики и связи														
1	Объект 1														
2	Объект 2														
1.4.	Установка устройств регулиро- вания напряжения и компен- сации реактивной мощности														
1	Объект 1														
2	Объект 2														
2.	Новое строительство														
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
1	Объект 1														
2	Объект 2														
2.2.	Прочее новое строительство	3,6	0	3,6	0	0	0,076	0	0,060	0,016	0	3,524	0,00	3,540	-0,016
1	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10- 42-13)	3,6	0	3,6	0	0	0,076	0	0,060	0,016	0	3,524	0,00	3,540	-0,016
	в том числе ПТП														
2	Объект 2														
	в том числе ПТП														
	<i>Справочно:</i>														
	Оплата процентов за привле- ченные кредитные ресурсы														
1	Объект 1														
2	Объект 2														

* С разделением объектов на ЛС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

« ____ » _____ 20 17 года
М. П.

гал 2017 г.

[illegible]

Приложение № 8
к Приказу Минэкономразвития
от 24.03.2010 № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ МУП "Карпогорская КЭС", млн. рублей за I квартал 2017 г.

Утвержден
Директор МУП "Карпогорская КЭС"
С.А. Кочнев
" 11 " апреля 2017 года

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2017 год]										Причины отклонений	
		всего		I кв.2017г.		II кв.2017г.		III кв.2017г.		IV кв.2017г.			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
I	Собственные средства	4,16	0,0760	0	0	0	0,076	4,16					
I.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,16	0,076	0	0	0	0,076	4,16					
I.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,49	0,0000	0	0	0	0	3,49					
I.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.2.	Амортизация	0,67	0,0000	0	0	0	0,076	0,67					
I.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,67	0,0000	0	0	0	0,076	0,67					
I.2.2.	Прочая амортизация	0	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.3.	Возврат НДС			0	0	0	0	0	0				
I.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ВСЕГО источников финансирования	4,16	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0,0000		
	для ОГК/ТЭК, в том числе												
	ДПМ												
	вне ДПМ												

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов МУП "Карпогорская КЭС" за 2017 год

Утверждаю
Директор МУП "Карпогорская КЭС"
(подпись)
С.А. Кочнев
" 20 17 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 в д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)	0	0	0	1 км	1 км	0	1,6 км				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района, строительство ВЛ-0,4 кв д. Ваймуша Пинежского р-на, строительство ВЛ-10 кВ (фидер 10-42-13) за II кв.2017 год



Отчетный период II кв. 2017 г.

по состоянию на 20 17 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области (2015 год)									
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Заключение договора на разработку проектно-сметной документации	15.01.2015	31.03.2015	15.01.2015	31.03.2015	100			
2	Организационный этап								
2.1	Проведение закупки	01.04.2015	16.04.2015						
2.2	Заключение договора подряда	16.04.2015	15.05.2015						
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Поставка материалов и оборудования	01.07.2015	01.08.2015	01.07.2015	01.08.2015	100			
3.2	Монтаж основного оборудования	01.09.2015	30.09.2015	18.09.2015	30.11.2015	100			
3.3	Пусконаладочные работы	01.10.2015	10.10.2015	30.11.2015	26.12.2015	100			
3.4	Завершение реконструкции	11.10.2015	15.10.2015	26.12.2015	30.12.2015	100			
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Оформление акта выполненных работ	16.10.2015	20.10.2015	31.12.2015	31.12.2015	100			
4.2	Ввод в эксплуатацию	20.10.2015	21.10.2015	31.12.2015	31.12.2015	100			
Строительство отходящей ВЛ 0,4 кв от Тп 10/0,4 кв в д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области (2015 год)									
1	Предпроектный и проектный этап								

1.1	Заклучение договора на разработку проектно-сметной документации	15.01.2015	31.03.2015	15.01.2015	31.03.2015	100			
2	Организационный этап								
2.1	Проведение закупки	01.04.2015	16.04.2015						
2.2	Заклучение договора подряда	16.04.2015	15.05.2015	16.04.2015	15.05.2015	100			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Поставка материалов и оборудования	01.07.2015	01.08.2015	20.01.2016	16.03.2016	100			
3.2	Монтаж основного оборудования (1 этап - участок ВЛ-0,4 кВ 0,33 км)	01.09.2015	30.09.2015						
3.3	Оформление акта КС-2	01.10.2015	02.10.2015						
2016 год									
3.4	Монтаж основного оборудования (2 этап - участок ВЛ-0,4 кВ 0,33 км)	01.09.2016	30.09.2016	01.09.2016	30.09.2016	80			
3.5	Оформление акта КС-2	01.10.2016	02.10.2016	01.02.2016	31.10.2016	100			
2017 год									
3.6	Монтаж основного оборудования (3 этап - участок ВЛ-0,4 кВ 0,33 км)	01.09.2017	30.09.2017						
3.7	Оформление акта КС-2	01.10.2015	02.10.2015						
3.8	Пусконаладочные работы	01.10.2017	10.10.2017						
3.9	Завершение реконструкции	11.10.2017	15.10.2017						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Оформление акта выполненных работ	16.10.2017	20.10.2017						
4.2	Ввод в эксплуатацию	20.10.2017	21.10.2017						
Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)									
2015 год									
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Заклучение договора на разработку проектно-сметной документации	15.01.2015	31.03.2015	15.01.2015	31.03.15				
2	Организационный этап								
2.1	Проведение закупки	01.04.2015	16.04.2015						
2.2	Заклучение договора подряда	16.04.2015	15.05.2015	16.04.2015	15.05.15				
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Поставка материалов и оборудования	01.07.2015	01.08.2015	20.01.2016	16.03.2016	100			
3.2	Монтаж основного оборудования (1 этап - участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2015	30.09.2015	17.06.2016	24.06.2016	50			
3.3	Оформление акта КС-2	01.10.2015	02.10.2015						
2016 год									
3.4	Монтаж основного оборудования (2 этап - участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2016	30.09.2016	06.07.2016	12.07.2016	100			
3.5	Оформление акта КС-2	01.10.2016	02.10.2016						

2017 год									
3.6	Монтаж основного оборудования (2 этап - участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2017	30.09.2017						
3.7	Оформление акта КС-2	01.10.2017	02.10.2017						
2018 год									
3.8	Монтаж основного оборудования (2 этап - участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2018	30.09.2018						
3.9	Оформление акта КС-2	01.10.2018	02.10.2018						
2019 год									
3.10	Монтаж основного оборудования (3 этап - участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2019	30.09.2019						
3.11	Оформление акта КС-2	01.10.2019	02.10.2019						
3.12	Пусконаладочные работы	01.10.2019	10.10.2019						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Оформление акта выполненных работ	16.10.2019	20.10.2019						
4.2	Ввод в эксплуатацию	20.10.2019	21.10.2019						

* Заполняется согласно приложению 3.2.



Форма представления показателей финансовой отчетности МУП "Карпогорская КЭС"

Финансовые показатели за II квартал 2017 год

Утверждаю
 руководитель организации
 С.А. Кочнев
 (подпись)
 " 20 17 года
 М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец года/ за год
1	2	3
Выручка	28,4/12,7	-
Чистая прибыль	5,1/2,2	-
Направления распределения чистой прибыли:	-	-
дивиденды	-	-
другое (инвестиционная программа)	-	-
EBITDA	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	8,1	-
покупатели и заказчики	-	-
авансы выданные	-	-
Собственный капитал	25,26	-
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-	-
кредиты	-	-
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	3,7	-
кредиты и займы*	-	-
кредиторская задолженность, в т.ч.:	0,083	-
по строительству	-	-
по ремонтам	-	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	-	-
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	4,16	
Профинансировано на отчетную дату	-	
Обеспеченность источниками финансирования	-	
Дефицит финансирования	-	
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		-
на 2017 г.	-	-
на период 2015 - 2019 гг.	-	-
Пояснения по расчету кредитного потенциала		-

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.