

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Карлогорская КЭС", млн. рублей за 2019 год

Утверждено
Директор МУП "Карлогорская КЭС"
С.А. Кошечев
(подпись)



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2019 год]												Остаток стоимости по результатам утверждения ПСД	в том числе в составе	уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД	% отклонения от плановых значений	уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
			I кв. 2019г.		II кв. 2019г.		III кв. 2019г.		IV кв. 2019г.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал					
			план **	факт	план	факт	план	факт	план	факт									
			млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.									
	ВСЕГО	0	3,599	3,551	0,246	0,246	0,490	0,715	1,118	2,167	1,472	0,000	3,551	0,000	3,551	0,000	0,000	0,000	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0	-0,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0	-0,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Вайуца Пинежского района	0	-0,425	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,425	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.2	Строительство отстойной ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 в д. Вайуца Пинежского района Арх. области	0	-0,164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Новое строительство	0	4,188	3,551	0,246	0,490	0,715	1,118	2,756	1,472	0,000	0,000	3,551	0,000	3,551	0,000	0,000	0,000	
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2	Прочие новое строительство	0	2,588	1,685	0,099	0,099	0,225	0,422	2,489	0,938	0,000	0,000	1,685	0,000	1,685	0,000	0,000	0,000	
2.2.1	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)	0	-1,766	0,897	0,000	0,000	0,225	0,422	-1,766	0,250	0,000	0,000	0,897	0,000	0,897	0,000	0,000	0,000	
2.2.2	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-42 от ТП 10/0,4 в д. Вайуца Пинежского района Архангельской области)	0	0,761	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,761	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.3	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-65 (18) д. Осолов. д. Застра Пинежского района Архангельской области)	0	2,993	0,788	0,099	0,000	0,000	0,000	2,894	0,689	0,000	0,000	0,788	0,000	0,788	0,000	0,000	0,000	
2.2.4	Строительство ТП 10/0,4 кВ № 11н с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3	Прочее	0	1,600	1,866	0,147	0,490	0,696	0,267	0,533	1,866	0,000	0,000	1,866	0,000	1,866	0,000	0,000	0,000	
2.3.1	Приобретение спецтехники (БКМ-205В на МТЗ-82.1)	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3.2	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ 10 кВ (фидер) ЧС на территории МО	0	1,600	1,866	0,147	0,490	0,696	0,267	0,533	1,866	0,000	0,000	1,866	0,000	1,866	0,000	0,000	0,000	
			<i>Стрелочник:</i>																
			Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																

* В ценах отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопительный итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Карпогорская КЭС"
за 2019 год

Утверждено
Генеральным директором
МУП "Карпогорская КЭС"
Кочнев
М. П.

№№	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.*				Фактическая профинансированность, млн. руб. без НДС				Отклонение фактической стоимости работ от планируемой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (выполнено) работ, млн. руб.				Генеральные объекты				Технические объекты					
		Всего	ПИР	СМР	прочие	Всего	ПИР	СМР	прочие	Всего	ПИР	СМР	прочие	Всего	ПИР	СМР	прочие	год ввода в эксплуатацию	тип объекта	год ввода в эксплуатацию	тип объекта	год ввода в эксплуатацию	тип объекта	год ввода в эксплуатацию	тип объекта		
1	Техническое перевооружение и реконструкция																										
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-0,589	0,000	0,000	0,000	-0,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Вабуша Пинежского района Арх. области	-0,425	0,000	0,000	0,000	-0,425	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ д. Вабуша Пинежского района Арх. области	-0,164	0,000	0,000	0,000	-0,164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.	Создание систем противопожарной и резервной автоматизации																										
1	Объект 1																										
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																										
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																										
2.	Новое строительство	4,188	0,133	0,905	2,762	0,000	3,551	0,260	1,202	1,990	0,099	0,099	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																										
1	Объект 1																										
2	Объект 2																										
2.2.	Прочее новое строительство	2,588	0,133	0,502	1,860	0,093	1,685	0,260	0,483	0,843	0,099	0,857	0,127	-0,019	-1,017	1,766	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.1	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)	-1,766	0,000	0,000	0,000	-1,766	0,897	0,000	0,388	0,510	0,000	2,663	0,000	0,388	0,510	1,766	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.2	Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ10-42 13) "Новое Рагово" с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0,761	0,000	0,000	0,000	0,761	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3	Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ10-65 18) д. Осново-д. Засурье Пинежского района Архангельской области	2,993	0,133	0,502	1,860	0,498	0,788	0,260	0,095	0,333	0,099	-1,806	0,127	-0,407	-1,527	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.4	Строительство ТП 10/0,4 кВ Пп с Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0,600	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Прочее	1,600	0,000	0,403	0,902	0,295	1,866	0,000	0,719	1,147	0,000	0,266	0,000	0,316	0,245	-0,295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.1	Приобретение спецтехники (БМ-205В на МТЗ-82.1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.2	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ желтевин ЧС на территории МО	1,600	0,000	0,403	0,902	0,295	1,866	0,000	0,719	1,147	0,000	0,266	0,000	0,316	0,245	-0,295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																										

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цели планировочного периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ МУП "Карпогорская КЭС", млн. рублей
за 2019 год



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2019 год]											
		всего		I кв.2019г.		II кв.2019г.		III кв.2019г.		IV кв.2019г.		факт	
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	3,600	3,551	0,246	0,246	0,715	0,715	1,118	1,118	1,521	1,472	1,472	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,990	2,941	0,000	0,000	0,715	0,715	1,118	1,118	1,157	1,108	1,108	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,990	2,941	0,000	0,000	0,715	0,715	1,118	1,118	1,157	1,108	1,108	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.	Амортизация	0,610	0,610	0,246	0,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,610	0,610	0,246	0,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,364	0,364	0,364	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3.	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3.	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.4.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.6.	Использование лизинга	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	ВСЕГО источников финансирования	3,600	3,551	0,246	0,246	0,715	0,715	1,118	1,118	1,521	1,472	1,472	
	для ОГК/ПЭК, в том числе												
	ДПМ												
	вне ДПМ												

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.