

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Каргогорская КЭС", млн. рублей за I квартал 2019 год.

Утверждено  
Директор МУП "Каргогорская КЭС"  
(подпись) С.А. Кошечев



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объемы финансирования [2019 год]												Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	Итого отклонений	Причины отклонений		
			всего		I кв. 2019г.		II кв. 2019г.		III кв. 2019г.		IV кв. 2019г.		Освоено (выполнено) в млн. рублей с НДС	Введено (оформлено) в эксплуатацию, млн. рублей без НДС					
			план **	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						млн. рублей	%
	<b>ВСЕГО</b>	0	3,599	0,109	0,256	0,256	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1	Технические перевооружение и реконструкция	0	-0,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0	-0,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1.1.1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Вайкуша Пинежского района	0	-0,425	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1.1.2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 в д. Вайкуша Пинежского района Арх. области	0	-0,164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
2	Новое строительство	0	4,188	0,109	0,256	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности *	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
2.2	Прочее новое строительство	0	2,588	0,109	0,109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
2.2.1	Строительство ВЛ 10 кВ (фишер 10-42-13)	0	-1,766	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
2.2.2	Строительство ВЛН 10 кВ (ВЛ10-42 13) "Новое Рагово" с Каргогоры Пинежского района Архангельской области	0	0,761	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
2.2.3	Строительство ВЛН 10 кВ (ВЛ10-65 18) д. Осново-д. Земури Пинежского района Архангельской области	0	2,993	0,109	0,109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
2.2.4	Строительство ТП 10/0,4 кВ № 11н с Каргогоры Пинежского района Архангельской области	0	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
2.3	Прочее	0	1,600	0,000	0,147	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
2.3.1	Приобретение спецтехники (БКМ-205В на МТЗ-82.1)	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
2.3.2	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ вследствие ЧС на территории МО	0	1,600	0,000	0,147	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
	<i>Справочно:</i>																		
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																		

\* В ценах отчетного года.  
\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.  
\*\*\* На основании итогов за год.

Примечание: для остальных объектов с разделами объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Каргогорская КЭС"  
за I квартал 2019 г.

Утверждено  
МуП "Каргогорская КЭС"  
С.А. Кошнев  
20 19 года  
М. П.



№№ п/п	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб. #			Фактически профинансировано, млн. руб. без НДС			Окончание фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.			Фактически освоен (закрыто) объем выполненных работ), млн. руб.						Генераторные объекты				Подстанции				Линии электропередачи			Иные объекты							
		Всего	ПИР	СМР	Всего	ПИР	СМР	Всего	ПИР	СМР	Всего	ПИР	СМР	Нормативный срок службы, лет	Нормативный срок службы, лет	Количество вводов в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество вводов в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Нормативный срок службы, лет	Год ввода в эксплуатацию	Марка трансформатора	Тип опор	Марка табельности	Предел										
	<b>ВСЕГО</b>																																		
1	Техническое перевооружение и реконструкция																																		
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	-0,589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Реконструкция ТП 10/0,4 кв д. Вайуша Пинежского района Арх. области																																		
1		-0,425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кв от ТП 10/0,4 кв д. Вайуша Пинежского района Арх. области	-0,164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Создание систем противоаварийной и резервной автоматики																																		
1	Объект 1																																		
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																																		
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																																		
2.	Новое строительство	4,188	0,000	0,000	0,000	0,000	0,085	0,062	0,000	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																																		
1	Объект 1																																		
2	Объект 2																																		
2.2.	Прочее новое строительство	2,588	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.2.1	Строительство ВЛ 10 кв (фидер 10-42-13)	-1,766	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.2.2	Строительство ВЛ 10 кв (ВЛ 10-42-13) "Новое Рагово" с Каргогоры Пинежского района Архангельской области	0,761	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.2.3	Строительство ВЛ 10 кв (ВЛ 10-65-18) д. Осаново-1. Засурье Пинежского района Архангельской области	2,993	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.2.4	Строительство ТП 10/0,4 кв № 111 с. Каргогоры Пинежского района Архангельской области	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.3	Прочее	1,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,085	0,062	0,000	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.3.1	Приобретение спецтехники (БМ-205Б на МТЗ-82.1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.3.2	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ в соответствии ЧС на территории МО	1,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,085	0,062	0,000	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	<i>Справочно:</i>																																		
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																		

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ МУП "Карпогорская КЭС", млн. рублей  
за I квартал 2019 г.

Утверждаю  
Директор МУП "Карпогорская КЭС"  
С.А. Кочнев  
(подпись)

№ " 4 " \_\_\_\_\_ 20 19 \_\_\_\_\_ года  
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2019 год]												Причины отклонений	
		всего		I кв.2019г.		II кв.2019г.		III кв.2019г.		IV кв.2019г.		факт			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	Собственные средства	3,600	0,246	0,246	0,000	0,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,990	0,000	0,246	0,000	0,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,990	0,000	0,246	0,000	0,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.	Амортизация	0,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3.	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3.	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.4.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.6.	Использование лизинга	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>3,600</b>	<b>0,246</b>	<b>0,246</b>	<b>0,000</b>	<b>0,246</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
	для ОГК/ПТК, в том числе														
	ДПМ														
	вне ДПМ														

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.