

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Директор Утверждаю
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))
С.А. Кочнев
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.

МУП "Карпогорская коммунальная электросеть" МО
ОТЧЕТ "Пинежский муниципальный район"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за _____ квартал 2 _____ г.

за 2016 • год

" 22 " марта 2 017 г.
(дата составления)

в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ Распоряжение Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменений в инвестиционную программу Инвестиционная программа МУП "Карпогорская КЭС" на 2015-2019 годы от 12 декабря 2014г. №550-р

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвести- ционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год		Стадия выпол- нения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения ²				Причины отклонений
						план	факт	полная стои- мость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2016год/I - IV кв.)		осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:		
			план ³	факт ⁴						уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)			уточнения стоимости по результатам проектно- сметной документации	прочее (указать)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЕГО,					4,17	-0,006	4,17	0,871	3,299	-3,299					
1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района	2015-2015	2015	2015	100	0	0		-0,097	0,097	-0,097					
2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 в д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области	2015-2017	2017	2016	100	0,57	-1,209	0,57	-0,243	0,813	-0,813					
3	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)	2015-2019	2019	2019		3,6	1,203	3,6	1,211	2,389	-2,389					

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1					6

	ВСЕГО,		4,17	0,871	-3,299	20,9
A	Собственные средства, в т.ч.:		4,17	0,871	-3,299	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	3,473	0,174	-3,299		
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2	Амортизационные отчисления	0,697	0,697	0		
A.3	Прочие собственные средства					
A.3.1	Наименование источника					
...						
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б.1	Кредиты					
Б.2	Займы					
Б.3	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1	Наименование источника					
...						
В	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Приложение № 7.1
к отчету Минэнерго России
от 24.03.2016 № 114



Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Каргогорская КЭС", млн. рублей за IV квартал 2016 год

Утверждено
Директор МУП "Каргогорская КЭС"
С.А. Концев
(подпись)
20 16 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016 год]										Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв. 2016г.		II кв. 2016г.		III кв. 2016г.		IV кв. 2016г.		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			уточнения стоимости по результатам учета расходов НДС	уточнения стоимости по результатам закупок процедур	
1	ВСЕГО	-0,006	4,170	0,871	0	0,000	0	0	1,3	0,000	2,870	0,871	-3,299	20,9%			
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция																
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	-1,209	0,570	-0,340	0	0,000	0	0	0,3	0	0,270	-0,340	0,000	1,536	-0,910	-42,6%	
1.1.1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района	0	0,000	-0,097	0	0	0	0	0	0	0,000	-0,097	0,0	0,0	-0,097	0,0%	
1.1.2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 в д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	-1,209	0,570	-0,243	0	0,000	0	0	0,3	0	0,270	-0,243	0,000	1,536	-0,813	-42,6%	
2	Новое строительство	1,203	3,6	1,211	0	0,000	0	0	1,0	0,000	2,6	1,211	1,211	0	-2,389	0,0%	
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																
2.2	Прочее новое строительство	1,203	3,6	1,211	0	0,000	0	0	1,0	0,000	2,6	1,211	1,211	0	-2,389	33,6%	
2.2.1	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)	1,203	3,6	1,211	0	0,000	0	0	1	0,000	2,6	1,211	1,211	0	-2,389	33,6%	
Справка:																	
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																	
1	Объект 1	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	
...																	
Примечание:																	

Примечание:

- * В ценах отчетного года.
 - ** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
 - *** Накопленным итогом за год.
- Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ЛС, ВЛ и КЛ

**Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвест
за IV квар тал 20**

№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				
		Всего	ПИР	СМР	обору- дова- ние и мате- риалы	про- чие	Всего	ПИР	СМР	обору- дова- ние и мате- риалы	про- чие	Всего	ПИР	СМР	обору- дова- ние и мате- риалы	про- чие
	ВСЕГО,															
1	Техническое перевооружение и реконструкция															
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,57					-0,340					0,000				
1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0,0000		0,000	0,000	0	-0,097	0	-0,016	-0,081	0	0,000		0,000	0,000	0
2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0,5700		0,57	0,0000	0	-0,243	-0,030	-0,020	-0,133	-0,060	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,000
1.2.	Создание систем противоави- арийной и режимной автоматики															
1	Объект 1															
2	Объект 2															
1.3.	Создание систем телемеханики и связи															
1	Объект 1															
2	Объект 2															
1.4.	Установка устройств регулиро- вания напряжения и компен- сации реактивной мощности															
1	Объект 1															
2	Объект 2															
2.	Новое строительство															
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности															
1	Объект 1															
2	Объект 2															
2.2.	Прочее новое строительство	3,6					1,211					-2,3894				0,
1	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10- 42-13)	3,6		3,6			1,211	0	-0,885	1,757	0,339	-2,389	0	-4,485	1,757	0,339
	в том числе ПТП															
2	Объект 2															
	в том числе ПТП															
	Справочно:															
	Оплата процентов за привле- ченные кредитные ресурсы															
1	Объект 1															
2	Объект 2															

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

[illegible]

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ МУП "Карпогорская КЭС" за IV квартал 2016 г.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2016 год]												Причины отклонений	
		всего		I кв.2016г.		II кв.2016г.		III кв.2016г.		IV кв.2016г.					
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	Собственные средства	4,17	0,8710	0	0	0	0	1,3	0	2,8700	0,8710				
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	3,473	0,174	0	0	0	0	1,3	0	2,1730	0,174				
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,473	0,1740	0	0	0	0	1,3	0	2,173	0,174				
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0								
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0								
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0								
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0								
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0								
1.2.	Амортизация	0,697	0,6970	0	0	0	0	0	0	0,6970	0,6970				
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,697	0,6970	0	0	0	0	0	0	0,6970	0,6970				
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0,0000	0	0	0	0								
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0								
1.3.	Возврат НДС			0	0	0	0								
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0								
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0								
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0								
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0								
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0								
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0								
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0								
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0								
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0								
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0								
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0								
	ВСЕГО источников финансирования	4,17	0,871	0	0	0	0								
	для ОГК/ПТК, в том числе														
	ДПМ														
	вне ДПМ														

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
 ** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов МУП "Карпогорская КЭС" за IV квартал 2016 год

Утверждаю
Директор МУП "Карпогорская КЭС"
С.А. Кочнев
(подпись)
20 16 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 в д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0	0	0,4 км	0	0,4 км	0	0	0,32 км	1,2 км	1,52 км	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-
3	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-*)	0	0	0	1 км	1 км	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

1.1	Заключение договора на разработку проектно-сметной документации	15.01.2015	31.03.2015	15.01.2015	31.03.2015	100			
2	Организационный этап								
2.1	Проведение закупки	01.04.2015	16.04.2015						
2.2	Заключение договора подряда	16.04.2015	15.05.2015	16.04.2015	15.05.2015	100			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Поставка материалов и оборудования	01.07.2015	01.08.2015	20.01.2016	16.03.2016	100			
3.2	Монтаж основного оборудования (1 этап - участок ВЛ-0,4 кВ 0,33 км)	01.09.2015	30.09.2015						
3.3	Оформление акта КС-2	01.10.2015	02.10.2015						
2016 год									
3.4	Монтаж основного оборудования (2 этап - участок ВЛ-0,4 кВ 0,33 км)	01.09.2016	30.09.2016	01.09.2016	30.09.2016	80			
3.5	Оформление акта КС-2	01.10.2016	02.10.2016	01.02.2016	31.10.2016	100			
2017 год									
3.6	Монтаж основного оборудования (3 этап - участок ВЛ-0,4 кВ 0,33 км)	01.09.2017	30.09.2017						
3.7	Оформление акта КС-2	01.10.2015	02.10.2015						
3.8	Пусконаладочные работы	01.10.2017	10.10.2017						
3.9	Завершение реконструкции	11.10.2017	15.10.2017						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Оформление акта выполненных работ	16.10.2017	20.10.2017						
4.2	Ввод в эксплуатацию	20.10.2017	21.10.2017						
Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)									
2015 год									
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Заключение договора на разработку проектно-сметной документации	15.01.2015	31.03.2015	15.01.2015	31.03.15				
2	Организационный этап								
2.1	Проведение закупки	01.04.2015	16.04.2015						
2.2	Заключение договора подряда	16.04.2015	15.05.2015	16.04.2015	15.05.15				
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Поставка материалов и оборудования	01.07.2015	01.08.2015	20.01.2016	16.03.2016	100			
3.2	Монтаж основного оборудования (1 этап - участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2015	30.09.2015	17.06.2016	24.06.2016	50			
3.3	Оформление акта КС-2	01.10.2015	02.10.2015						
2016 год									
3.4	Монтаж основного оборудования (2 этап - участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2016	30.09.2016	06.07.2016	12.07.2016	100			
3.5	Оформление акта КС-2	01.10.2016	02.10.2016						

2017 год									
3.6	Монтаж основного оборудования (2 этап участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2017	30.09.2017						
3.7	Оформление акта КС-2	01.10.2017	02.10.2017						
2018 год									
3.8	Монтаж основного оборудования (2 этап участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2018	30.09.2018						
3.9	Оформление акта КС-2	01.10.2018	02.10.2018						
2019 год									
3.10	Монтаж основного оборудования (3 этап участок ВЛ-10 кВ 1 км)	01.09.2019	30.09.2019						
3.11	Оформление акта КС-2	01.10.2019	02.10.2019						
3.12	Пусконаладочные работы	01.10.2019	10.10.2019						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Оформление акта выполненных работ	16.10.2019	20.10.2019						
4.2	Ввод в эксплуатацию	20.10.2019	21.10.2019						

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Форма представления показателей финансовой отчетности
МУП "Карпогорская КЭС"

Финансовые показатели за IV квартал 2016 год

Утверждаю
руководитель организации
С.А. Кочнев
(подпись)
" " 20 16 года
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец года/ за год
1	2	3
Выручка	54010/16297,6	54010
Чистая прибыль	4,8/0,4	4,8
Направления распределения чистой прибыли:	-	-
дивиденды	-	-
другое (инвестиционная программа)	-	-
EBITDA	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	8,9	8,9
покупатели и заказчики	-	-
авансы выданные	-	-
Собственный капитал	4,03	4,03
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-	-
кредиты	-	-
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	6,2	6,2
кредиты и займы*	-	-
кредиторская задолженность, в т.ч.:	3,5	3,5
по строительству	-	-
по ремонтам	-	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	-	-
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	4,17	4,17
Профинансировано на отчетную дату	0,871	- 0,871
Обеспеченность источниками финансирования	-	-
Дефицит финансирования	-	-
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		-
на 2016 г.	-	-
на период 2015 - 2019 гг.	-	-
Пояснения по расчету кредитного потенциала		-

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Отчет о техническом состоянии объекта
МУП "Карпогорская КЭС" за 4 квартал 2016 г.



Утверждаю
Директор МУП "Карпогорская КЭС"
С.А. Кочнев

" 20 ____ года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района	0,25 МВА	-	-	2015	2015	+	-	+	-
2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 в д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	-	-	1,52	2015	2017	+	-	-	-
3	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)	-	-	1	2015	2017	+	+	-	+