

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Карпогорская КЭС", млн. рублей за IV квартал 2019 год

Утверждено
Директор МУП "Карпогорская КЭС"
С. А. Кошкин



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2019 год]												Остаток по результатам отчетного периода *	Уточнения по результатам утвержденной ПСД	Уточнения по стоимости по результатам закупок ПСД	в том числе за счет
			I кв. 2019г.		II кв. 2019г.		III кв. 2019г.		IV кв. 2019г.		факт	план	факт	план				
			факт	план	факт	план	факт	план	факт	план								
			факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план				
			ВСЕГО	3,551	0,000	0,490	0,000	0,696	1,118	2,167	1,472	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 в д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Новое строительство	0	4,188	0,000	0,490	0,000	0,696	1,118	2,756	1,472	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Прочие новое строительство	0	2,588	0,099	0,099	0,000	0,422	2,489	0,938	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.1	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)	0	-1,766	0,000	0,000	0,000	0,422	-1,766	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.2	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-42 2.2.13) "Новое Рагово" с Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0	0,761	0,000	0,000	0,000	0,000	0,761	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-63 18) д. Осаново-д. Засурье Пинежского района Архангельской области	0	2,993	0,788	0,099	0,000	0,000	2,894	0,689	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.4	Строительство ТП 10/0,4 кВ № 11н с Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Прочее	0	1,600	1,866	0,147	0,147	0,490	0,696	0,533	0,267	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.1	Приобретение спецтехники (БКМ-205В на МТЗ-82.1)	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.2	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ 10 кВ в д. Ваймуша ЧС на территории МО "Славичи"	0	1,600	1,866	0,147	0,147	0,490	0,696	0,533	0,267	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																	

* В дека отчетного года
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетей, объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

**Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Карпогорская КЭС"
за IV квартал 2019 г.**



№№	Наименование объектов*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.*			Фактически профинансировано, млн. руб. без НДС			Отраслевые, федеральная и государственная поддержка, млн. руб.			Фактически освоено (за вычетом выходящих работ), млн. руб.			Генерирование объектов			Итого по объектам								
		Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	проценты	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	проценты	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	проценты		год ввода в эксплуатацию	Неработоспособный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	Неработоспособный срок службы, лет	Марка оборудования			
1	Техническое перевооружение и реконструкция																								
1.1.	Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности	-0,589	0,000	0,000	0,000	-0,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Вайбуша Пинежского района Арх. области	-0,425	0,000	0,000	0,000	-0,425	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ д. Вайбуша Пинежского района Арх. области	-0,164	0,000	0,000	0,000	-0,164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
1.2.	Создание систем противоаварийной и резервной автоматизации																								
1	Объект 1																								
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																								
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																								
2.	Новое строительство	4,188	0,133	0,905	1,860	0,000	4,188	0,260	1,202	1,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
2.1.	Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности																								
1	Объект 1																								
2	Объект 2																								
2.2.	Прочее новое строительство	2,588	0,133	0,502	1,860	0,000	2,588	0,260	0,483	0,843	0,000	0,000	-0,407	0,000	0,000	0,000									
2.2.1	Строительство ВЛ 10 кВ (фицер 10-42-13)	-1,766	0,000	0,000	0,000	-1,766	0,000	0,388	0,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
2.2.2	Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ10-42.13) "Новое Рагово" с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0,761	0,000	0,000	0,000	0,761	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
2.2.3	Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ10-65.13) д. Основно-д. Зезурье Пинежского района Архангельской области	2,993	0,133	0,502	1,860	0,498	0,788	0,260	0,995	0,333	0,000	-1,806	0,127	-0,407	0,000	0,000	0,000								
2.2.4	Строительство ТП 10/0,4 кВ №11н с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0,600	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
2.3	Прочее	1,600	0,000	0,403	0,000	0,000	1,600	0,000	0,719	1,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
2.3.1	Приобретение оборудования (БМ-205В на МТЗ-82.1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
2.3.2	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ исследовательной территории МО	1,600	0,000	0,403	0,902	0,205	1,866	0,000	0,719	1,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
	Итого																								
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																								

* С разложением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
 ** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ МУП "Карпогорская КЭС", млн. рублей
за IV квартал 2019 г.**

Директор МУП "Карпогорская КЭС"
С.А. Ковалева

№. №	Источник финансирования	Объем финансирования 2019 год											
		всего		I кв. 2019г.		II кв. 2019г.		III кв. 2019г.		IV кв. 2019г.			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	3,600	3,551	0,246	0,246	0,715	0,715	1,118	1,118	1,521	1,472		
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,990	2,941	0,000	0,000	0,715	0,715	1,118	1,118	1,157	1,108		
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,990	2,941	0,000	0,000	0,715	0,715	1,118	1,118	1,157	1,108		
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.4	Прочая прибыль	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.2	Амортизация	0,610	0,610	0,246	0,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,364	0,364		
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,610	0,610	0,246	0,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,364	0,364		
1.2.2	Прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.2.3	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.3	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.4	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.2	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.3	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.4	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.5	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.6	Использование лизинга	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.7	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	ВСЕГО источников финансирования	3,600	3,551	0,246	0,246	0,715	0,715	1,118	1,118	1,521	1,472		
	для ОГК/ПК, в том числе												
	ДПМ												
	вне ДПМ												

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.