

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей
МУП "Карпогорская коммунальная электросеть" МО "Пинежский муниципальный район"

Утверждаю
руководитель организации



(подпись)

20 ____ года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2017 год		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
	ВСЕГО,	-3,293	3,600	3,380	0	0	0,220	-0,220			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,299	0,000	-0,328	0	0	0,3276	-0,328			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,299	0,000	-0,328	0	0	0,3276	-0,328			
1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области	-0,097	0,000	-0,328	0	0	0,3276	-0,3276			
2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в д. Ваймуша Пинежского района Арх. Области	0,396	0		0	0	0,000	0,000			
2	Новое строительство										
2.2	Прочее новое строительство	-3,592	3,6	3,708	-	-	-0,108	0,108			
2.2.1	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)	-3,592	3,6	2,3366	-	-	1,2634	-1,2634			
2.2.2	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ 10-42-13) "Новое Рагово" с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0	0	0,7614	0,7614	0,7614	-0,7614	0,7614			
2.2.3	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ 10-65-18) д. Осаново-д. Засурье Пинежского района Архангельской области	0	0	0,0100			-0,0100	0,0100			
2.2.4	Строительство ТП 10/0,4 №111 с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0	0	0,5998	0,5998	0,5998	-0,5998	0,5998			
2.3	Прочее	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.1	Приобретение спецтехники (БКМ-205В на МТЗ-82.1)	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.2	Ремонт (кап. Ремонт) ВЛ вследствие ЧС на территории МО "Карпогорское"	0	0	0	0	0	0	0			
	<i>Справочно:</i>										
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы										
1	Объект 1										
2	Объект 2										
...											

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
МУП "Карпогорская коммунальная электросеть" МО "Пинежский муниципальный район"Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

20 ____ года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2017		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	4,16	3,38	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	3,49	2,71	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,49	2,71	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4	Прочая прибыль			
1.2	Амортизация	0,67	0,67	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,67	0,67	
1.2.2	Прочая амортизация			
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3	Возврат НДС			
1.4	Прочие собственные средства			
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5	Остаток собственных средств на начало года			
2	Привлеченные средства, в т.ч.:			
2.1	Кредиты			
2.2	Облигационные займы			
2.3	Займы организаций			
2.4	Бюджетное финансирование			
2.5	Средства внешних инвесторов			
2.6	Использование лизинга			
2.7	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	3,293	3,38	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

**Отчет о вводах/выводах объектов
МУП "Карпогорская коммунальная электросеть" МО "Пинежский муниципальный район за 2017 год**



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области	-	-		
2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кв от ТП 10/0,4 кВ в д. Ваймуша Пинежского района Архангельской области	-	-		
3	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)	1 км	3,6 км		

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.