

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Карногорская КЭС", млн. рублей с НДС за III квартал 2018 год

Утверждено
Директор МУП "Карногорская КЭС"
С.А. Котинин



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования [2018 год]												Описание ***
			I кв. 2018г.		II кв. 2018г.		III кв. 2018г.		IV кв. 2018г.		Итого		в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		улучшения стоимости по результатам аукционной процедуры	
	ВСЕГО		3,600	0	0	0	0,26139	0,26139	2,50129	2,50129	0	0	0	0	
1	Техническое перевооружение и реконструкция														
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1	Ремонт кабели ТП 10/0,4 кВ д. Вабушша Пинежского района		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 в д. Вабушша Пинежского района Арх. области		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Новое строительство		3,6	0	0	0	0,26139	0,26139	2,50129	2,50129	0	0	0	0	
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности		3,6	0	0	0	0,26139	0,26139	0	0	0	0	0	0	
2.2	Прочее новое строительство		0,6	0	0	0	0,26139	0,26139	0	0	0	0	0	0	
2.2.1	42-13)														
2.2.2	Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ 04-42-13) "Новое Рагово" с Карпогоры Пинежского района		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3	Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ 04-05-18) д. Осаново-д. Засурье Пинежского района Архангельской области		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.4	Строительство ТП 10/0,4 кВ №11а с Карпогоры Пинежского района Архангельской области		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Прочее	0	3,0	0	0	0	0	0	2,50129	2,50129	0	0	0	0	
2.3.1	Приобретение спецтехники (БКМ-205В на МТЗ-82 J)	0	3,0	0	0	0	0	0	2,50129	2,50129	0	0	0	0	
2.3.2	Ремонт (всп. ремонт) ВЛ вследствие ЧС на территории МО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Сравнение:														
	Остаток привлеченных финансовых ресурсов														

* Из цен отчетного года
** План объекта, утвержденной инвестиционной программой
*** Наименования объектов за год
Примечание: для объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

**Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвест
за III квартал 2018**

Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				
	Всего	ПИР	СМР	обору- дова- ние и мате- риалы	про- чие	Всего	ПИР	СМР	обору- дова- ние и мате- риалы	про- чие	Всего	ПИР	СМР	обору- дова- ние и мате- риалы	про- чие
ВСЕГО,															
Техническое перевооружение и реконструкция															
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,00	0,00	0,000	0	0,000	0,0	0,0	0,000	0,0	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0,000	0,00	0,00	0,000	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,00	0,00	0,000	0
Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0,00	0,00	0,00	0,0000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики Объект 1															
Создание систем телемеханики и связи															
Установка устройств регулиро- вания напряжения и компен- сации реактивной мощности															
Новое строительство															
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности															
Объект 1															
Объект 2															
Прочее новое строительство	3,600	0,000	0,600	0,000	0,000	0,26139	0,0000	0,2207	0,04068	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10- 42-13)	0,600	0,000	0,600	0	0,000	0,26139	0,0000	0,22071	0,04068	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10- 42-13) "Новое Рагово" с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области						0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10- 65-18) д. Осаново-д. Засурье Пинежского района Архангельской области						0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
Строительство ТП 10/0,4 кВ №1 П е. Карпогоры Пинежского района Архангельской области						0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
Прочее	3,000	0	0,000	3,000	0,000	2,50129	0,00000	0,00000	2,50129	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
Приобретение спецтехники (БМ- 205В на МТЗ-82.1)	3,000	0	0,000	3,000	0,000	2,50129	0,00000	0,00000	2,50129	0,000	0,00000	0,0000	0,0000	0,0000	0
Ремонт (кап. ремонт) ВЛ вследствии ЧС на территории МО	0,000														
<i>Справочно:</i>															
Оплата процентов за привле- ченные кредитные ресурсы															

Разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ МУП "Карногорская КЭС", млн. рублей
за III квартал 2018 г.

Утверждено
Директор МУП "Карногорская КЭС"
С.А. Кошнев
(подпись)



№ №	Источники финансирования	Объем финансирования [2018 год]													
		всего		I кв. 2018г.		II кв. 2018г.		III кв. 2018г.		IV кв. 2018г.		Прочие (ср. добор)			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	Собственные средства	3,6000	2,76268	0,000	0,000	0,26139	0,26139	2,50129	2,50129	2,50129	2,50129				
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,958	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,00000	2,50129	2,50129	2,50129	2,50129				
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,958	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,50129	2,50129	2,50129	2,50129				
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.4	Прочая прибыль	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.2.	Амортизация	0,6420	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,6420	0,000	0,000	0,000	0,26139	0,26139	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.2.2	Прочая амортизация	0	0,0000	0	0	0	0,26139	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,0000
1.3.	Возврат НДС			0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:														
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	ВСЕГО источников финансирования	3,6	2,763	0,000	0,000	0,261	0,261	2,501	2,501	2,501	2,501	0,000	0,000	0,000	0,000
	для ОГК/ТЭК, в том числе														
	ДПМ														
	вне ДПМ														

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.